

รายงานการประชุม

คณะกรรมการตรวจรับการจ้าง งานก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๒๔ ห้อง ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๕

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕

ณ สถานที่ก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา

ผู้มาประชุม

๑.นางวรรณันท์	ทินวัง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๒.นางสีมากร	ทองเกลี้ยง	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ
๓.นายหนูกัน	น้อยมูลตรี	นายช่างไฟฟ้า	กรรมการ
๔.นายอภิชาติ	ผุยคำสิงห์	นายช่างโยธาชำนาญงาน	หัวหน้าผู้ควบคุมงาน
๕.นายธนาเวช	พุ่มระย้า	นายช่างโยธาชำนาญงาน	ผู้ควบคุมงาน
๖.นางสาวกรรлика	สุขสิงห์	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน	เจ้าหน้าที่พัสดุ
๗.นายทวี	สนขุนทด	เจ้าพนักงานพัสดุ	เจ้าหน้าที่พัสดุ
๘.นางประกายมาศ	กิริวัฒนศักดิ์	หจก.พอดิก่อสร้าง	ผู้รับจ้าง
๙.นายพัน	ตามกิ่ง	หจก.พอดิก่อสร้าง	ผู้รับจ้าง

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม เนื่องจากลาป่วย และติดราชการ

๑.นางภรภัทร	หอมตะคุ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๒.นายพงศ์พันธุ์	จิวิสุพรรณ	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	กรรมการ

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๓๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการตามระเบียบ วาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ

๑. ตามที่ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา ได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๐๐๑/๒๕๖๕ กับ หจก. พอดิก่อสร้าง ให้ดำเนินการก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๒๔ ห้อง จำนวน ๑ หลัง จำนวนเงิน ๙,๑๐๐,๐๐๐.- บาท (เก้าล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) เริ่มสัญญาเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ระยะเวลาก่อสร้าง ๓๖๐ วัน จำนวน ๘ งวด รายละเอียดดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๒ % (ร้อยละสิบสองของเงินสัญญาจ้าง) คิดเป็นจำนวนเงิน ๑,๐๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน อาคารพักพยาบาล ๒๔ ห้อง (๑๒ ครอบครัว) เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ๑.๑ ถมดินปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้าง และรื้อถอนสิ่งกีดขวางการก่อสร้าง (ถ้ามี)
- ๑.๒ ปักผัง, ทดสอบดิน
- ๑.๓ ทำงานเสาเข็ม (ถ้ามี)
- ๑.๔ ก่อสร้างฐานราก
- ๑.๕ หล่อเสาตอม่อ, แฉก คสล. ใต้อาคาร
- ๑.๖ ถมปรับดินภายใต้อาคาร
- ๑.๗ เดินท่อนงานระบบสุขาภิบาลที่อยู่ใต้พื้นชั้นล่าง
- ๑.๘ หล่อคานคอดิน, พื้น คสล. และหล่อบันไดขึ้นชั้นที่ ๑
- ๑.๙ วาง SLEEVE งานระบบต่าง ๆ ที่โครงสร้างชั้นที่ ๑

งวดที่ ๒ จำนวนเงิน ๑๑.๐๐ % (ร้อยละสิบเอ็ดของเงินสัญญาจ้าง) คิดเป็นจำนวนเงิน ๑,๐๐๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน อาคารพักพยาบาล ๒๔ ห้อง (๑๒ ครอบครัว) เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๒ ให้แล้วเสร็จภายใน ๖ เมษายน ๒๕๖๕ จ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ๒.๑ หล่อถังเก็บน้ำใต้ดิน
- ๒.๒ วาง SLEEVE งานระบบต่าง ๆ ที่โครงสร้างชั้นที่ ๒
- ๒.๓ หล่อคาน, พื้น และกันสาด คสล. ชั้นที่ ๒
- ๒.๔ หล่อบันไดขึ้นชั้นที่ ๒
- ๒.๕ ปูพื้นสำเร็จพร้อมหล่อ คสล. ทับหน้า ชั้นที่ ๒
- ๒.๖ หล่อเสาและผนัง คสล. ชั้นที่ ๒

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๘.๐๐ % (ร้อยละแปดของเงินสัญญาจ้าง) คิดเป็นจำนวนเงิน ๗๒๘,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน อาคารพักพยาบาล ๒๔ ห้อง (๑๒ ครอบครัว) เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๓ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ๓.๑ วาง SLEEVE งานระบบต่าง ๆ ที่โครงสร้างชั้นที่ ๓
- ๓.๒ เดินท่อสำหรับร้อยสายไฟชั้นที่ ๓ (ส่วนที่ฝังในคอนกรีต)
- ๓.๓ หล่อคาน, พื้น และกันสาด คสล. ชั้นที่ ๓
- ๓.๔ หล่อบันไดขึ้นชั้นที่ ๓
- ๓.๕ ปูพื้นสำเร็จพร้อมหล่อ คสล. ทับหน้าชั้นที่ ๓
- ๓.๖ หล่อเสาและผนัง คสล. ชั้นที่ ๓

งวดที่ ๔ จำนวนเงิน ๑๐.๐๐ % (ร้อยละสิบของเงินสัญญาจ้าง) คิดเป็นจำนวนเงิน ๙๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน อาคารพักพยาบาล ๒๔ ห้อง (๑๒ ครอบครัว) เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๔ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ๔.๑ เดินท่อสำหรับร้อยสายไฟชั้นหลังคา
- ๔.๒ หล่อคาน, พื้น และกันสาดชั้นหลังคา

- ๔.๓ หล่อผนัง คสล. ชั้นหลังคา
- ๔.๔ ติดตั้งโครงหลังคา, มุงหลังคา และติดตั้งแผ่นกันความร้อนใต้หลังคา
- ๔.๕ เดินท่อระบบสุขาภิบาลภายในอาคารชั้นที่ ๑ และงานท่อระบบไฟฟ้าชั้นที่ ๑
- ๔.๖ ก่ออิฐผนังชั้นที่ ๑
- ๔.๗ ติดตั้งวงกบประตู หน้าต่าง และช่องแสงชั้นที่ ๑

งวดที่ ๕ จำนวนเงิน ๗.๐๐ % (ร้อยละเจ็ดของเงินสัญญาจ้าง) คิดเป็นจำนวนเงิน ๖๓๗,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน อาคารพักพยาบาล ๒๔ ห้อง (๑๒ ครอบครัว) เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๕ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ๕.๑ เดินท่อกำหนดระบบสุขาภิบาลภายในอาคารชั้นที่ ๒ และงานท่อระบบไฟฟ้าชั้นที่ ๒
- ๕.๒ ก่ออิฐผนังชั้นที่ ๒
- ๕.๓ ติดตั้งวงกบประตู หน้าต่าง และช่องแสง ชั้นที่ ๒
- ๕.๔ ฉาบปูนภายในชั้นที่ ๑ (ยกเว้นส่วนที่ตกแต่งผิว)
- ๕.๕ ติดตั้งฝ้าเพดานชั้นที่ ๓

งวดที่ ๖ จำนวนเงิน ๙.๐๐ % (ร้อยละเก้าของเงินสัญญาจ้าง) คิดเป็นจำนวนเงิน ๘๑๙,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน อาคารพักพยาบาล ๒๔ ห้อง (๑๒ ครอบครัว) เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๖ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ๖.๑ เดินท่อกำหนดระบบสุขาภิบาลภายในอาคารชั้นที่ ๓ และงานท่อระบบไฟฟ้าชั้นที่ ๓
- ๖.๒ ก่ออิฐผนังชั้นที่ ๓
- ๖.๓ ติดตั้งวงกบประตู หน้าต่าง และช่องแสง ชั้นที่ ๓
- ๖.๔ ฉาบปูนภายในชั้นที่ ๒, ๓ (ยกเว้นส่วนที่ตกแต่งผิว)
- ๖.๕ เดินสายไฟฟ้า ระบบโทรศัพท์ และสัญญาณแจ้งเพลิงไหม้ (ยกเว้นอุปกรณ์) ภายใน

อาคารชั้นที่ ๑, ๒, ๓

งวดที่ ๗ จำนวนเงิน ๑๔.๐๐ % (ร้อยละสิบสี่ของเงินสัญญาจ้าง) คิดเป็นจำนวนเงิน ๑,๒๗๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน อาคารพักพยาบาล ๒๔ ห้อง (๑๒ ครอบครัว) เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๗ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ๗.๑ เดินท่อระบบสุขาภิบาล และงานไฟฟ้าภายในอาคาร ส่วนที่เหลือ
- ๗.๒ ทำบ่อพัก, รางน้ำ และบ่อบำบัดบิมน้ำ (ถ้ามี)
- ๗.๓ ฉาบปูนภายในส่วนที่เหลือ
- ๗.๔ ฉาบปูนภายนอก.
- ๗.๕ บุนและปูกระเบื้องห้องน้ำ ชั้นที่ ๑, ๒, ๓
- ๗.๖ เทปูนทรายขัดมัน ชั้นที่ ๑, ๒, ๓
- ๗.๗ ติดตั้งผนังสำเร็จรูป

๗.๘ ติดตั้งบานประตู หน้าต่าง

๗.๙ ติดตั้งลูกกรงและราวบันได ชั้นที่ ๑, ๒, ๓

๗.๑๐ ปูหินขัดสำเร็จรูป ชั้นที่ ๑, ๒, ๓

งวดสุดท้าย จำนวนเงิน ๒๙.๐๐ % (ร้อยละสิบเก้าของเงินสัญญาจ้าง) คิดเป็นจำนวนเงิน ๒,๖๓๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหกแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

๘.๑ ติดตั้งฝ้าเพดานส่วนที่เหลือ

๘.๒ ติดตั้งสุขภัณฑ์ และงานระบบสุขาภิบาล

๘.๓ ติดตั้งดวงโคม ปลั๊ก สวิตช์ และงานระบบไฟฟ้า

๘.๔ ติดตั้งงานกระຈก

๘.๕ ตกแต่งผิวพื้น

๘.๖ ทาสี

๘.๗ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย

๒. ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ได้ชี้แจงแนวทางการเข้ามาปฏิบัติงานก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๒๔ โดยผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมความพร้อมก่อนดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้

๑. ผู้รับจ้างต้องกันแนวเขตบริเวณก่อสร้าง มีป้ายบอกเขตก่อสร้างที่ชัดเจน และมีป้ายแสดงสัญลักษณ์ต่างๆ เกี่ยวกับสถานที่ก่อสร้าง รวมทั้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการจัดทำแผนผังการเดินรถ เข้า-ออก สถานที่ก่อสร้างให้เป็นมาตรฐานความสะอาด และความปลอดภัย พร้อมนำส่งแผนผังให้ทางศูนย์อนามัยที่ ๙ กรมอนามัย นครราชสีมา เพื่อรับทราบ

๒. การจะปฏิบัติงานล่วงเวลา ผู้รับจ้างต้องแจ้งขออนุญาตกับทางศูนย์อนามัยที่ ๙ กรมอนามัย นครราชสีมา ก่อนดำเนินการ และไม่อนุญาตให้คนงานของทางผู้รับจ้างนอนค้างในบริเวณพื้นที่การก่อสร้างเว้นแต่อันจะมีเหตุจำเป็น ผู้รับจ้างมีความประสงค์จะขอพักค้างคืนในโครงการ เพื่อจะเผื่อระงับทรัพย์สินของผู้รับจ้างเองนั้น ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเป็นหนังสือแต่งตั้งบุคลากร เพื่อขออนุญาตกับทางศูนย์อนามัยที่ ๙ กรมอนามัย นครราชสีมา เพื่อพิจารณาก่อนดำเนินการ

๓. การติดตั้งทาวเวอร์เครน (ถ้ามี) ของผู้รับจ้าง ควรนำส่งแบบตำแหน่งที่ตั้ง และแบบแปลน รายการคำนวณฐานราก โดยมีวิศวกร และ จ.ป. วิชาชีพเซ็นรับรอง โดยผ่านผู้ควบคุมงานเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนดำเนินการ

๔. การขอใช้วัสดุ เพื่อนำมาใช้ประกอบการก่อสร้างของผู้รับจ้างควรขอใช้ก่อนการทำงาน โดยเสนอผ่านผู้ควบคุมงานพิจารณาตรวจสอบเบื้องต้น และในส่วนของวัสดุงานระบบที่มีความซับซ้อนทางด้านเทคนิคที่ต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติของวัสดุ จะต้องนำส่งให้วิศวกรกองแบบแผนพิจารณาตรวจสอบก่อน และนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ซึ่งทางผู้รับจ้างจะต้องเตรียมการขอใช้ก่อนเพื่อให้ทันเวลาตามสัญญาจ้าง

๕. การแจ้งจำนวนแรงงานต่างด้าว และแรงงานคนไทย ให้ผู้รับจ้างจัดทำทะเบียนแรงงานดังกล่าว โดยผ่านผู้ควบคุมงานเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อรับทราบ

๖. ให้ผู้รับจ้างนำส่งเอกสารแต่งตั้งในส่วนผู้ปฏิบัติงานของฝ่ายผู้รับจ้าง พร้อมหนังสือมอบอำนาจเกี่ยวกับวิศวกร และผู้ควบคุมงานในโครงการที่สามารถลงนามในเอกสารต่างๆ ของฝ่ายผู้รับจ้างโดยผ่านผู้ควบคุมงานเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อรับทราบ

๗. การขอใช้น้ำในโครงการ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งทางศูนย์อนามัยที่ ๙ กรมอนามัย นครราชสีมา เพื่อขอติดตั้งมิเตอร์น้ำ โดยจะต้องชำระค่าน้ำให้ทางศูนย์อนามัยที่ ๙ กรมอนามัย นครราชสีมา ตามจำนวนมิเตอร์ที่ใช้จริง

๘. การขอใช้ไฟฟ้าในโครงการ ให้ผู้รับจ้างแจ้งขอขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าชั่วคราวกับทางการไฟฟ้า โดยเป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้างในการชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ และหรือทางศูนย์อนามัยที่ ๙ กรมอนามัย นครราชสีมา มีแนวทางอื่นในการให้ใช้ไฟฟ้าในโครงการ ให้ทางผู้รับจ้างประสานทางศูนย์อนามัยที่ ๙ กรมอนามัย นครราชสีมา ก่อนดำเนินการ

๙. ให้ผู้รับจ้างดำเนินการจัดทำตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อโควิด ๑๙ ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างด้วยอย่างเคร่งครัด

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๑. พื้นที่ก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๒๔ ห้อง ที่บริเวณสนามบาส ภายในบริเวณบ้านพักศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา เพราะมีพื้นที่กว้างเพียงพอกับการก่อสร้าง มีถนนรอบบริเวณเพื่อส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการเจาะสำรวจดินโดย BORING TEST ณ จุดก่อสร้าง และดำเนินการตามสัญญาจ้างต่อไป (เอกสารแนบ ๑)
๒. การตัดต้นไม้ ที่กีดขวางบริเวณสถานที่ก่อสร้าง คณะกรรมการได้มอบให้ผู้รับจ้างดำเนินการ

มติที่ประชุม ๑. รับทราบ

๒. คณะกรรมการมีมติเห็นชอบ ตามข้อ ๑ และ ๒

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.



(นางสาวกรรลิกา สุขสิงห์)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม



(นางวรรณนัท ทินวัง)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

รายงานการประชุม

คณะกรรมการตรวจรับจ้าง งานก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๒๔ ห้อง ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา
ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๕

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น ๑ ตึกกลุ่มอำนวยการ

ผู้มาประชุม

๑.นางวรรณันท์	ทินวัง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
๒.นางภรภัทร	ชอมตะคุ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๓.นางสีมาภร	ทองเกลี้ยง	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ
๔.นายหนูกัน	น้อยมูลตรี	นายช่างไฟฟ้า	กรรมการ
๕.นายอภิชาติ	สุยคำสิงห์	นายช่างโยธาชำนาญงาน	หัวหน้าผู้ควบคุมงาน
๖.นายธนาเวช	พุ่มระย้า	นายช่างโยธาชำนานงาน	ผู้ควบคุมงาน
๗.นายก่อเกียรติ	ชอดผักแว่น	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
๘.นางสาวกรรณิกา	สุขสิงห์	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน	เจ้าหน้าที่พัสดุ
๙.นายทวี	ลนขุนทด	เจ้าพนักงานพัสดุ	เจ้าหน้าที่พัสดุ
๑๐.นายรักชาติ	กิริวัฒนศักดิ์	ทจก.พอดีก่อสร้าง	ผู้รับจ้าง

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

๑.นายพงศ์พันธุ์	จิวิสุวรรณ์	วิศวกรโยธาชำนานงานพิเศษ	กรรมการ
-----------------	-------------	-------------------------	---------

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการตามระเบียบ วาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา ได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๐๐๑/๒๕๖๕ กับ ทจก. พอดี้
ก่อสร้าง ให้ดำเนินการก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๒๔ ห้อง จำนวน ๑ หลัง จำนวนเงิน ๙,๑๐๐,๐๐๐.- บาท (เก้า
ล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) เริ่มสัญญาเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕
ระยะเวลาก่อสร้าง ๓๖๐ วัน จำนวน ๘ งวด

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องสืบเนื่อง

ติดตามการดำเนินงานเตรียมความพร้อมในการดำเนินการก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๒๔ ตาม
แนวทางที่ผู้ควบคุมงานชี้แจง ในการประชุม ครั้งที่๑/๒๕๖๕ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ ควบคุมงานก่อสร้าง
(เอกสารแนบ ๑)

๑. ผู้รับจ้างได้ดำเนินการแล้วในข้อ ๒,๓,๔,๕,๗,๘ และ ๙
๒. ผู้รับจ้างยังไม่ได้ดำเนินการในข้อ ๑ โดยผู้ควบคุมงานจะพิจารณาในบางจุดที่ไม่ต้องใช้วัสดุที่คงทนตามความเหมาะสม และจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕
๓. เพิ่มเติม ข้อ ๔ ผู้ควบคุมงานแจ้งให้ผู้รับจ้างส่งเอกสารการขอใช้วัสดุก่อนล่วงหน้าทำงานพัสดุ ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา
๔. ผู้รับจ้างยังไม่ได้ดำเนินการในข้อ ๖ ให้ผู้รับจ้างเร่งดำเนินการส่งเอกสารให้กับผู้ว่าจ้างทำงานพัสดุ ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา โดยเร็วที่สุด หรือภายในเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ ดังนี้
- ๔.๑ หนังสือมอบอำนาจ ผู้ควบคุมงานโครงการที่สามารถลงนามเอกสารต่างๆ ของผู้รับจ้าง
- ๔.๒ ส่งแผนการก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๒๔ ห้อง (ตามจริง)
- ๔.๓ ส่งแผนส่งมอบงาน การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๒๔ ห้อง
๕. เพิ่มเติมข้อ ๙ ให้สุ่มตรวจ ATK พนักงานของผู้รับจ้าง อาทิตย์ละ ๑ ครั้ง
๖. การแต่งกายของพนักงานของผู้รับจ้างที่บ่งบอกถึงทีมงานก่อสร้าง เพื่อสะดวกและป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดในการตรวจสอบ เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์

มติที่ประชุม : ๑. รับทราบ

๒. ผู้รับจ้างยินยอมดำเนินการตามข้อ ๑-๖

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๑. การเร่งรัดการส่งมอบงาน งวดที่ ๑ ในเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ และงวดอื่นๆ ตามแผนงานที่กำหนด ภายในระยะเวลาในสัญญาจ้าง (เอกสารแนบ ๒)
๒. ผู้ควบคุมงานได้เสนอ ให้ผู้รับจ้างเพิ่มอัตรากำลังพนักงานในการก่อสร้างเพิ่มขึ้นอีกประมาณ ๑๐-๒๐ คน เพื่อเร่งรัดการก่อสร้างให้ได้ตามแผนงานที่กำหนด
๓. ให้ผู้รับจ้างชำระค่าไฟฟ้าและน้ำประปา ให้กับศูนย์เป็นรายเดือน

มติที่ประชุม

๑. รับทราบ

๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน มีมติเห็นชอบให้ผู้รับจ้างดำเนินการ ตามข้อ ๑ , ๒ และ ๓

๓. ผู้รับจ้างยินยอมดำเนินการตามมติข้อ ๑,๒ และ ๓

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

(นางสาวกรรลิกา สุขสิงห์)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางวรรณนันท์ ทินวัง)
ผู้ตรวจสอบรายงาน

รายงานประมาณการปรับแผนการเบิกจ่ายงบลงทุน 2565 (ณ วันที่ 9 พค 65)

อาคารพิทยบาล 24 ห้อง

รายการ	ปีงบประมาณ: 2565								ปีงบประมาณ 2566			
	ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4				ไตรมาส 1			
	กพ.65	มีค.65	เมย.65	พค.65	มิย.65	กค.65	สค.65	กย.65	ตค.65	พย.65	ธค.65	
อาคารพิทยบาล งวดงาน/งวดเงินตามสัญญา	1,092,000		1,001,000	728,000	910,000	-	637,000	819,000	1,274,000	-		2,639,000
ปรับแผนการเบิกจ่าย					1,092,000	1,001,000	728,000	910,000	1,456,000	1,274,000		2,639,000
งวดงาน					งวด 1	งวด 2	งวด 3	งวด 4	งวด 5+6	งวด 7	งวด 8	
เบิกจ่าย สะสม					1,092,000	2,093,000	2,821,000	3,731,000	5,187,000	6,461,000		9,100,000
คาดว่าจะเบิกตามไตรมาส					1,092,000			2,639,000				5,369,000

ปัญหาอุปสรรค	การดำเนินการติดตาม
ผู้รับจ้างดำเนินงานล่าช้าไม่ไปตามงวดงานที่กำหนดไว้ในสัญญา โดยให้เหตุผลว่า 1. พนักงานติดโควิด (พาหนะสื่อแจ้งศูนย์) 2. อยู่ในช่วงระหว่างรอวัสดุคือเหล็กรูปพรรณที่ใช้ในการก่อสร้าง (ประสานมาทางผู้ควบคุมงาน)	1. คณะกรรมการตรวจรับ ผู้ควบคุมงาน และงานพัสดุได้มีการติดตามงานอย่างต่อเนื่อง โดยทำหนังสือติดตามผู้รับจ้าง จำนวน 2 ฉบับ ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 65 และวันที่ 27 เมษายน 65 เรืองเร่งรัดการส่งมอบงานก่อสร้าง กวดที่ 1 และ 2 2. คณะกรรมการตรวจรับผู้ควบคุมงาน จึงได้ทำหนังสือเชิญประชุมให้ผู้รับจ้าง เข้ามาชี้แจงผลการดำเนินงานการก่อสร้าง ในวันที่ 17 พค 65 เพื่อเป็นการเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่าย ต่อไป

จัดทำโดย
นางสาวกรรริกา สุขสิงห์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน






รายชื่อผู้เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจรับ อาคารพักพยาบาล ๒๔ ห้อง

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ตึกกลุ่มอำนวยการ ชั้น ๑

.....

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายเซ็น
๑	นางวรรณันท์ ทินวัง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	
๒	นางภรภัทร ชอมตะคุ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
๓	นางสีมากร ทองเกลี้ยง	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	
๔	นายพงศ์พันธุ์ จิวสุวรรณ	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	-
๕	นายหนูกัน น้อยมูลตรี	ช่างไฟฟ้า	
๖	นายอภิชาติ ผุยคำสิงห์	นายช่างโยธาชำนาญงาน	
๗	นายธนาเวช พุ่มระย้า	นายช่างโยธาชำนาญงาน	
๘	นายก่อเกียรติ ขอดผักแว่น	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	
๙	นางสาวกรรลิกา สุขสิงห์	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน	
๑๐	นายทวี ลนขุนทด	เจ้าพนักงานพัสดุ	
๑๑	นางสาววิภาดา ศรีวัฒนกุล	วิศวกร	
๑๒			
๑๓			
๑๔			
๑๕			
๑๖			
๑๗			
๑๘			
๑๙			
๒๐			